



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

และการใช้งบประมาณประจำปี

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ของ

เทศบาลตำบลหาดแพ่ง

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เทศบาลตำบลหาดแพง อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครพนม

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านหาดแพง หมู่ที่ ๑ (สี่แยกบ้านหาดแพง) หน้าบ้านนางสงวน คำพิลัง ไปสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดแพง)	๗๘,๕๐๐	(ก.ค. - ส.ค. ๖๘)			✓		กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านอ้วน หมู่ที่ ๔ (จากหลังวัดโพธิ์ศรี ไปทางหลวงชนบทสาย ๓๐๖๕) ตำบลหาดแพง	๔๕,๐๐๐	(ก.ค. - ส.ค. ๖๘)			✓		กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหาดแพง หมู่ที่ ๕ (หน้าบ้านนายนายณรงค์ ทองคำฝุย) ตำบลหาดแพง	๓๐,๐๐๐	(ก.ค. - ส.ค. ๖๘)			✓		กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหาดแพง หมู่ที่ ๕ (หน้าบ้านนายหิน อนันตสุข ไปที่ดินนายสมร ผาอิดดี) ตำบลหาดแพง	๖๐,๐๐๐	(ก.ค. - ส.ค. ๖๘)			✓		กองช่าง
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๘ (หน้าบ้านนายเอกรินทร์ แดงจำแล ไปบ้านนายบุญเรือง ดายังหยุด ตำบลหาดแพง	๓๐,๐๐๐	(ก.ค. - ส.ค. ๖๘)			✓		กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหาดแพง หมู่ที่ ๑ (สายข้างบ้านนางสาวกนกวรรณ อัครชาติ ถึงหน้าบ้านนางอรพิน แนนอุดร)	๙๖,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			✓		กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเสียวสงคราม หมู่ที่ ๓ (สายบริเวณทางเข้าวัดหาดแพงพัฒนารามฝั่งทิศเหนือ)	๑๓๙,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			✓		กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเสียวสงคราม หมู่ที่ ๓ (สายหน้าบ้านนางตุน ไชยริบูรณ์ถึง หน้าบ้านนายประมวล ไชยริบูรณ์)	๑๕๒,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			✓		กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ้วนหมู่ที่ ๔ (สายหน้าบ้านนายปั่น แซ่ใจ ถึง ริมฝั่งแม่น้ำสงคราม)	๖๙,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			✓		กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยม บ้านหาดแพง หมู่ที่ ๕ จำนวน ๒ ช่วง (จากหน้าบ้านนายณัฐติพรมนาลี ถึง หน้าบ้านนางประภัสสร ศาลารัตน์)	๘๑,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)	✓			๘๐,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเลี้ยวสงคราม หมู่ที่ ๖ (สายหน้าบ้านนายกันหา ไชยริบูรณ์ ถึงข้างบ้านนางหนู เพียร วันดี)	๓๖,๖๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			✓		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเลี้ยวสงคราม หมู่ที่ ๖ (สายหน้าบ้านนางพรมประพา ดงภูธรถึง ที่นากนางแก๊ส สุข ภูวงค์	๑๒๕,๙๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			✓		กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเลี้ยวสงคราม หมู่ที่ ๖ (สายข้างบ้านนายอนุชา ดงภูธร ถึงหน้าบ้านนางทอง บุญ สุข)	๘๑,๘๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			✓		กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอ้วนหมู่ที่ ๗ (สายหน้าบ้านนายพล เสนพันธ์)	๖๘,๒๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			✓		กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๘ (สายข้างบ้านนาง มาตรา นามิต ถึงหน้าบ้านนายราวี แพงสาระ)	๒๒๖,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			✓		กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ /ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหาดแพง หมู่ที่ ๕ (หน้าบ้านนายบัญญัติ ดายังหยุด ถึง ทาง หลวงแผ่นดิน สาย ๒๓๔๐)	๒๐๗,๕๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)	✓			๒๐๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพักบ้านเสียวสงคราม หมู่ที่ ๖ (หน้าบ้านนางวันดี คงภูธร ถึง หน้าบ้านนายธนัช รูปงาม)	๑๑๓,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			✓		กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมบ่อพักบ้านหาดแพง หมู่ที่ ๙ (สาย หน้าบ้านนางประภาศรี ปิตพรม ถึง ข้างบ้านนาง สมถวิล ศรีสงคราม)	๔๘,๓๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)	✓			๔๗,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหาดแพง หมู่ที่ ๙ (สายหน้าบ้านนายธีรศักดิ์ ปิตพรม ถึง หน้าบ้านนายวิจิตร บุพศิริ)	๖๗,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)	✓			๖๕,๗๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ/ท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านหาดแพง หมู่ที่ ๙ (สายหน้าบ้านนางที บุพศิริ ถึง หน้าบ้าน นางเทียนหอม ผาอดดี)	๑๔๓,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)	✓			๑๔๑,๕๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดแพง หมู่ที่ ๑ (สายหน้าบ้านนางนิรนุช จันทร์ ถึง ที่นายนายหัน คำพิลัง)	๑๒๕,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค.๖๘)	✓			๑๒๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านหาดแพง หมู่ที่ ๑ (สายสวน ยางพารานายที เสนเพ็งถึงสวนนายสมชาย วิยะ รันตร์)	๗๐,๗๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค.๖๘)	✓			๗๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๒ (สายสวนยางพารานาง อมรรัตน์ ดายังหยุดถึงที่นางนางผ่องศรี มหา สงคราม)	๑๑๓,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค.๖๘)	✓			๑๑๒,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๒ (จากที่นายนายสุบัน ปัดขาราช ถึง สวนยางพารานางจอมศรี สุแพง)	๑๒๖,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค.๖๘)	✓			๑๒๕,๐๐๐	กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๒ (จากที่ดินนายประสงค์ พรหมดี ถึง ริมฝั่งแม่น้ำสงคราม)	๓๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค.๖๘)	✓			๒๙,๕๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๒ จากที่ดินนางนวย โพนสัน ถึง ที่นายนายบุญชู ดายังหยุด)	๕๓,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค.๖๘)	✓			๕๒,๗๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ้วน หมู่ที่ ๔ (จากที่นายนายปรีชา เสนเพ็ง ถึง หนองน้อย บ้านอ้วน)	๑๖๒,๕๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค.๖๘)	✓			๑๖๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านอ้วน หมู่ที่ ๗ (สายสวนยางพารานางวลี พรรณ เสนเพ็ง ถึงนายนางดวงใจ หนูช่วย)	๑๔๑,๗๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค.๖๘)	✓			๑๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นที่ การเกษตร บ้านอ้วน หมู่ที่ ๗ (จากเชิงสะพาน ข้ามห้วยอ้วนถึง สวนยางพารานางวลีพรรณ เสนเพ็ง)	๙๓,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค.๖๘)	✓			๙๒,๐๐๐	กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านอ้วนหมู่ที่ ๗ (ข้างบ้านนายก่อ เสน เพ็ง ถึงดอนปู่ตา)	๗๒,๘๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค.๖๘)	✓			๗๒,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำไฮ หมู่ที่ ๘ (สายที่นายนายสังวาลย์ สิงห์ งอย ถึง สวนยางพารานางสวน แพงสาระ)	๖๖,๘๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค.๖๘)	✓			๖๖,๐๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหาดแพง หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ช่วง (สาย หนองกระแสน ถึง ห้วยลึก)	๘๒,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค.๖๘)	✓			๘๑,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหาดแพง หมู่ที่ ๙ (สายทางลงแพสูบน้ำระบบประปาหมู่บ้าน)	๔๓,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ – ม.ค. ๖๘)	✓			๔๒,๕๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการเดินสายพาดดับพร้อมติดตั้งชุดโคมไฟฟ้า บ้านอ้วน หมู่ที่ ๔ (จากหลังวัดโพธิ์ศรีบ้านอ้วน ถึงบ้านนายขันธุ์แก้ว เอกพันธ์)	๑๓,๙๐๐	(มิ.ย. - ส.ค. ๖๘)			✓		กองช่าง
๓๐	โครงการขุดลอกรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเทคอนกรีตปรับพื้นที่ท้องราง บ้านเสียวสงคราม หมู่ที่ ๖ จำนวน ๒ ช่วง (หน้าบ้านนางหนูเพียร ทศรักษา ถึง ทางหลวงชนบท สาย ๔๐๑๗)	๒๕,๕๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			✓		กองช่าง
๓๑	โครงการขุดบ่อทิ้งสิ่งปฏิกูลภายในตำบลหาดแพง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม	๑๕,๐๐๐	(ก.พ. - เม.ย. ๖๘)			✓		กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒.๑ แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมเยียน หรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ			✓		สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญต่างๆ	๕,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ และเม.ย. ๖๘)		✓			สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย	๑๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗)			✓		สำนักปลัด

๒.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ			✓		สำนักปลัด
๒	โครงการโภชนาการบำบัดผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	๑๐,๐๐๐	(พ.ย. - ธ.ค. ๖๗)			✓		สำนักปลัด
๓	โครงการช่วยเหลือด้านที่อยู่แก่ผู้ยากไร้	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	(เม.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒.๓ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มียาได้น้อย	๑๐,๐๐๐	ตลอด ปีงบประมาณ			✓		สำนักปลัด

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณี มหกรรมเทศกาลปลาลุ่มน้ำสงคราม	๒๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗)	✓			๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบล หาดแพงด้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗- ม.ค. ๖๘)	✓			๑๔๙,๙๙๐	สำนักปลัด
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ หน่วยงานอื่น	๑๐,๐๐๐	(ม.ค. - มี.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๔	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	(เม.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลหาดแพง	๕๐,๐๐๐	(ก.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๖	โครงการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟ	๖๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	เงินอุดหนุนโครงการมหรหรรเทศกาลปลาลุ่มน้ำ สงคราม ประจำปี ๒๕๖๗	๗๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๘)	√			๖๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๘	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน	๘๐,๐๐๐	(ม.ค. - เม.ย. ๖๘)	√			๘๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๒.๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติและสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๕,๐๐๐	(มิ.ย. - ก.ค. ๖๘)	√			๔,๗๕๐	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	๑๐,๐๐๐	(ก.พ. ๖๘)			√		สำนักปลัด
๓	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีสงคราม	๒๐,๐๐๐	(มิ.ย. - ก.ค. ๖๘)			√		สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบ บูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	(มิ.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด

๒.๗ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๕,๐๐๐	(ม.ค. ๖๘)	✓			๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	๙๒๕,๘๐๗	(มิ.ย. - ก.ย. ๖๘)		✓			สำนักปลัด
๓	โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๑,๙๒๖,๖๐๐	(พ.ย.๖๗-ก.พ. ๖๘ และมิ.ย.-ก.ย. ๖๘)		✓			สำนักปลัด
๔	อาหารเสริม (นม) โรงเรียน	๗๗๑,๒๗๗	ตลอดปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
๕	อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕๘,๑๖๑	ตลอดปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒.๘ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบ้านเรือนน้ำอยู่หมู่บ้านสะอาด	๑๐,๐๐๐	(พ.ค. - ส.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐	(พ.ค. - ส.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.พ. ๖๘)	✓			๒๙,๙๔๕	สำนักปลัด
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	(มิ.ย. - ก.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด

๒.๙ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	๑๐,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของสภา เด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	(ก.ค. - ก.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการใช้พลังงาน ชุมชน	๑๐,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

๒.๑๐ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ ท้องถิ่นเทศบาลตำบลหาดแพง	๑๐๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘)		√			สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๒๔๒,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ		√			สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๖๒๓,๒๐๐	ตลอดปีงบประมาณ		√			สำนักปลัด
๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ		√			สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี	๓๐,๐๐๐	(ม.ค. และ พ.ค. ๖๘)			√		สำนักปลัด
๒	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ - สำนักปลัด ๔๐,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๓๐,๐๐๐ บาท	๗๐,๐๐๐	(ธ.ค. และ ก.ย. ๖๘)		√			สำนักปลัด
๓	วัสดุสำนักงาน - สำนักปลัด ๘๐,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๕๐,๐๐๐ บาท	๑๓๐,๐๐	(ม.ค.,มี.ค.,พ.ค.,ก.ค. และ ก.ย. ๖๘)		√			สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการเทศบาลสัญจร	๕,๐๐๐	(ม.ค. และ ส.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว - สำนักปลัด ๔๕,๐๐๐ บาท	๔๕,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗,มี.ค.,มิ.ย. และ ก.ย. ๖๘)		✓			สำนักปลัด
๖	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - สำนักปลัด ๘,๐๐๐ บาท	๘,๐๐๐	(ม.ค. และ ก.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๗	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - สำนักปลัด ๗๐,๐๐๐ บาท	๗๐,๐๐	ตลอดปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
๘	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - สำนักปลัด ๕,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๕,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๗ - ก.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๙	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง	๒๕,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗)	✓			๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๙	วัสดุคอมพิวเตอร์ - สำนักปลัด ๒๐,๐๐๐ บาท - กองคลัง ๒๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	(มี.ค. และ ก.ย. ๖๘)		✓			สำนักปลัด
๑๐	ค่าไฟฟ้า - สำนักปลัด ๑,๑๐๐,๐๐๐	๑,๑๐๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
๑๑	ค่าโทรศัพท์ - สำนักปลัด ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ			✓		สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม - สำนักปลัด ๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
๑๓	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง - สำนักปลัด ๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗)		✓			สำนักปลัด
๑๔	ค่าไปรษณีย์ - กองคลัง ๓,๐๐๐ บาท	๓,๐๐๐	(ม.ค.- ก.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - งานรักษาความสงบฯ ๔๐,๐๐๐ บาท	๔๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
๒	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - งานรักษาความสงบฯ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. และ ก.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๓	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - งานรักษาความสงบฯ ๑๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

๓.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - งานรักษาความสงบฯ ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - เม.ย. ๖๘ และ มิ.ย. ๖๘)	✓			๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	วัสดุเครื่องแต่งกาย -งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ๕,๐๐๐ บาท	๕,๐๐๐	(ส.ค. - ก.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๖	วัสดุเครื่องดับเพลิง -งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗ - ม.ค. ๖๘)	✓			๙,๕๐๐	สำนักปลัด

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์ - งานการศึกษา ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	(ม.ค. และ พ.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๒	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		✓			สำนักปลัด
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว -งานการศึกษา ๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	(พ.ค. ๖๘)		✓			สำนักปลัด
๔	ค่าไฟฟ้า -งานการศึกษา ๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - งานสาธารณสุข ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๒	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - งานสาธารณสุข ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
๓	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - งานสาธารณสุข ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	(เม.ย. - มิ.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด

๓.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๕๐,๐๐๐	(ต.ค. ๖๗ - ม.ค.,มิ.ย. ,ส.ค.และ ก.ย. ๖๘)		✓			สำนักปลัด
๒	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๕๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - มี.ค., มิ.ย.และ ก.ย. ๖๘)		✓			สำนักปลัด
๓	วัสดุการเกษตร	๒๐,๐๐๐	(ส.ค. - ก.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๔	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม - งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		✓			สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

๓.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว - งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	(ม.ค. และ พ.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๖	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	(ก.พ. และ พ.ค. ๖๘)		✓			สำนักปลัด
๗	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ ๖๐,๐๐๐ บาท	๖๐,๐๐๐	ตลอดปีงบประมาณ		✓			สำนักปลัด
๘	วัสดุเครื่องแต่งกาย - งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	(ม.ค. และ พ.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด

๓.๖ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	วัสดุกีฬา - งานกีฬาและนันทนาการ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗)	✓			๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

๓.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๐๐,๐๐๐	(พ.ย-ธ.ค. ๖๗, มี.ค.- ก.ย. ๖๘)		√			กองช่าง
๒	วัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐	(ก.พ.,พ.ค. และ ส.ค. ๖๘)		√			กองช่าง
๓	วัสดุก่อสร้าง	๑๕๐,๐๐๐	(พ.ย-ธ.ค. ๖๗, ก.พ.- ก.ย. ๖๘)		√			กองช่าง
๔	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๒๐,๐๐๐	(ก.พ.,พ.ค. และ ส.ค. ๖๘)		√			กองช่าง
๕	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๖๐,๐๐๐	(พ.ย. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)		√			กองช่าง
๖	วัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐	(ก.พ.,พ.ค. และ ส.ค. ๖๘)			√		กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาการเมืองการบริหาร

๓.๘ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการสนับสนุนการจัดทำและปรับปรุงแผนชุมชน	๑๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ และ มี.ค. ๖๘)	✓			๙,๙๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพองค์กรสตรี	๒๐,๐๐๐	(ส.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	(มี.ค. - มิ.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๐,๐๐๐	(ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	(ก.ค. - ส.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด
๔	โครงการเยาวชนยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๕,๐๐๐	(ก.ค. - ส.ค. ๖๘)			✓		สำนักปลัด